

KONTROLL - LISTE / täglich
 LISTA - CONROLLO / giornaliero

Datum / data :Uhrzeit / ora : kontrolliert von / controllato da:



- **PC - Allarme + Störungen**
- **PC - allarmi + segnalazioni**



- **Chlor - Produktion**
- **produzione cloro**

- Funktion / funzionalità
- Durchfluß H²O / flusso acqua contaltri
- Salzbehälter / fusto sale
- Niveostand Chlorbehälter / livello bidone cloro



- **Energieversorgung - Heizkessel**
- **caldaie**

- Funktion / funzionalità
- Störungen / guasti
- Abgasmessung / prova fumi



- **Energieversorgung - BHKW**
- **coogeneratori**

- Funktion / funzionalità
- Störungen / guasti
- jeden 2. Tag Inspektion / compilazione lista controllo ogni 2 giorni





- **Heizkreis Druckanlage**
- **impianto carico automatico**

- Kontrolle Anlagendruck 2,5 - 2,8 bar / controllo pressione 2,5 - 2,8 ba
- Füllung Pufferspeicher min.50 % / carico accumoli minimo 50 %



- **Dampferzeuger Inhalation**
- **imp. vapore inalazione**

- Start 7 : 30 bis 13 : 00 Mo. - Fr. / start 7 : 30 alle 13 : 00 lu. a ve.
- Dampfdruck ca. 2,8 bar / pressione impianto ca. 2,8 bar



- **Trinkwasserbehandlung**
- **trattamento cloro acqua potabile**

- Chlormischung - Pumpfunktion / funzionalità pompa cloro
- Rohrschutzlösung - Pumpfunktion / funzionalità pompa prodotto chimico



- **Chlormeißgerät Trinkwasser**
- **imp. misurazione cloro acqua potabile**

- Ablesung Wert - min 1,00 bis max 2,00 ppm lettura valore - min 1,00 max 2,00 ppm
- Kontrolle Wasserfluß / controllo flusso acqua



- **Trinkwasserbehandlung-Warmwasser**
- **trattamento cloro acqua potabile calda**

- Chlormischung - Pumpfunktion / funzionalità pompa cloro



- **Kälteversorgung - Kompressor**
- **compressore condizionamento**

- Funktion / funzionalità
- Druckverlust Filter Kühlturm / differenza pressione filtro circuito torri





- **Kälteversorgung - Absorber**
- **assorbitore condizionamento**

- Funktion / funzionalità
- Kontrolle Liste Wartung Vacuum / controllo lista manutenzione vacum



- **Beimischung Geruchstop**
- **Wärmerückgewinnung Duschen**
- **dosaggio prodotto contro odore**
- **recupero acqua doccie**

- Kontrolle Lcd Anzeige (Batteriebetrieb) / controllo display lcd (alimentazione a batterie)
- Kontrolle Produkt / controllo prodotto



- **Kältekreis**
- **circuito freddo**

- Druckkontrolle Wert = ca. 3,0 bar / controllo pressione = ca. 3,0 bar



- **Desinfektionsanlagen - TEGO**
- **impianti disinfezione - TEGO**

- Kontrolle Störungen / controllo guasti
- Kontrolle Produkte / controllo prodotti



- **BDW Ozonanlage**
- **impianto ozono piscine**

- Kontrolle Störungen / controllo guasti
- Kontrolle Leckstellen / contr. perdite
- Kontrolle Ozonwarnanlage / controllo impianto rilevazione ozono

